



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม

ที่ ยส ๗๖๐๐๑/ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม ได้ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานฯ

ในการนี้ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ พร้อมปิดประกาศบันทึกนี้ไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของ อบต. และประกาศผ่านเว็บไซต์ของ อบต. เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายผดุงเกียรติ กลิ่นริน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารตำบลน้ำอ้อม ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย
๑	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านบากน้อย หมู่ที่ ๘ สายบ้านบากน้อย - ที่พัทสงฆ์โนนคูไซ (วัดบ้านบากน้อย)			√	๒๐๐,๐๐๐	
๒	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านบากใหญ่ หมู่ที่ ๒ ถึงคลอง ชลประทาน พร้อมวางท่อระบายน้ำ			√	๒๕๐,๐๐๐	
๓	ก่อสร้างถนน คสล. สายปู่ตา - คูขนุน บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๕			√	๒๐๐,๐๐๐	
๔	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ จุดบ้านนายธรรธร - หนองหวาย			√	๒๐๐,๐๐๐	
๕	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพนแบง หมู่ที่ ๓ สายบ้านโพนแบง - เมืองแคน อำเภอราษีไศล			√	๓๐๐,๐๐๐	
๖	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (บ้านนายนิคม - บ้านนาย สนั่น) บ้านจานทุ่ง หมู่ที่ ๖			√	๒๐๐,๐๐๐	
๗	ก่อสร้างถนน คสล. แยก ยส.ถ ๕๕-๐๑๐ จุฑรอบหมู่บ้าน ฝั่งตะวันออกบ้านน้ำอ้อม หมู่ ๙			√	๓๐๐,๐๐๐	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารตำบลน้ำอ้อม ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย
๘	ก่อสร้างถนน คสล.ลงพื้นที่การเกษตร บ้านศิริพัฒนา หมู่๔ จุดข้างวัดศิริมงคลาราม – พื้นที่การเกษตร			√	๒๕๐,๐๐๐	
๙	ก่อสร้างถนน คสล.สายแยก ยส.ถ ๕๕-๐๐๑ บ้านดวน –ดง บัง บ้านดวน หมู่๗			√	๒๕๐,๐๐๐	
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายสมร ทองบเพ็อง – ถนนคสล. ศี ริพัฒนา บากใหญ่ บ้านศิริพัฒนา หมู่ ๑			√	๑๐๐,๐๐๐	
๑๑	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านหนองซำ หมู่๑๒ สายโรงเรียนบ้าน บากใหญ่ หนองปอ หนองซำ			√	๒๐๐,๐๐๐	
๑๒	ก่อสร้างร่องระบายน้ำรอบหมู่บ้าน บ้านศิริพัฒนา หมู่ ๑๐			√	๒๕๐,๐๐๐	
๑๓	ถนนดินยกระดับ บ้านหนองปอ หมู่ ๑๑ ระหว่างศูนย์เด็กเล็ก บ้านศิริพัฒนาไปหนองปอ			√	๒๐๐,๐๐๐	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารตำบลน้ำอ้อม ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย
๑๔	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านจานทุ่ง หมู่ ๖ เส้นข้างวัด - หนองสรวง			√	๑๐๐,๐๐๐	
๑๕	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน			√	๑๐๐,๐๐๐	
๑๖	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			√	๒๐๐,๐๐๐	
๑๗	โครงการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการและรักษาความสงบ เรียบร้อย ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔	√			๒๐,๐๐๐	๑๓,๑๙๗
๑๘	โครงการจัดตั้งจุดตรวจ/ จุดบริการและรักษาความสงบเรียบร้อย ช่วงเทศกาล สงกรานต์ ๒๕๖๔			√	๒๐,๐๐๐	
๑๙	โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๔			√	๒๐,๐๐๐	
๒๐	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม			√	๑๐๐,๐๐๐	
๒๑	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน			√	๓๐,๐๐๐	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารตำบลน้ำอ้อม ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย
๒๒	โครงการพัฒนาครู และผู้ดูแลเด็ก			√	๓๐,๐๐๐	
๒๓	โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ			√	๕๐,๐๐๐	
๒๔	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม			√	๓๐,๐๐๐	
๒๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน			√	๑๕๑,๓๐๐	
๒๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (เด็กอายุ ๓-๕ ปี)			√	๕๙,๘๙๐	
๒๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		√		๔๓๖,๑๐๐	๔๒๔,๓๐๐
๒๘	ค่าอาหารเสริม (นม)		√		๘๗๓,๗๘๗	๔๙๐,๑๓๖.๐๖
๒๙	เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลน้ำอ้อม		√		๑,๔๖๘,๐๐๐	๗๓๘,๐๐๐
๓๐	สนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนด้านยาเสพติด	√			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารตำบลน้ำอ้อม ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย
๓๑	โครงการการป้องกันและระงับโรคติดต่อ			√	๒๐,๐๐๐	
๓๒	โครงการบริจาคโลหิตโดยเสด็จพระราชกุศล		√		๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐
๓๓	โครงการจัดการรับ-ส่งเด็กนักเรียน สำหรับเด็กนักเรียน ผู้ด้อยโอกาส		√		๒๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๔๐๐
๓๔	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ			√	๖๐,๐๐๐	
๓๕	โครงการสืบสานประเพณี "รดน้ำและขอพรผู้สูงอายุ"			√	๕๐,๐๐๐	
๓๖	โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธธรรมเด็กนักเรียนด้านยา เสพติด			√	๓๐,๐๐๐	
๓๗	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น			√	๑๕,๐๐๐	
๓๘	โครงการส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด			√	๑๗,๕๐๐	
๓๙	โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด			√	๑๒,๕๐๐	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารตำบลน้ำอ้อม ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
๔๐	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลน้ำอ้อม	√			๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๕๐
๔๑	โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด			√	๘๐,๐๐๐	
๔๒	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอค้อวัง (ศป.ปส.อ.ค้อวัง)			√	๑๕,๐๐๐	
๔๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล			√	๘๐,๐๐๐	
๔๔	โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรม			√	๘๐,๐๐๐	
๔๕	โครงการถังขยะอินทรีย์ (ถังขยะเปียกครัวเรือน)			√	๓๐,๐๐๐	
๔๖	โครงการเกรดต้นขยะ			√	๓๐,๐๐๐	
๔๗	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง			√	๖๐๐,๐๐๐	
๔๘	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน	√			๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๘๔๐

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารตำบลน้ำอ้อม ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย
๔๙	โครงการร้วัดที่สาธารณะประโยชน์ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำอ้อม			√	๕๐,๐๐๐	
๕๐	โครงการจัดงานรัฐพิธีและพระราชพิธี		√		๒๕,๐๐๐	๖,๐๐๐
๕๑	โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นจังหวัดยโสธร			√	๓๐,๐๐๐	
๕๒	โครงการจัดทำข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างเพื่อรองรับพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง			√	๑๘๐,๐๐๐	
๕๓	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	√			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๕๔	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		√		๒๔๔,๙๙๕	๕๗,๑๕๐
๕๕	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		√		๙,๘๐๐	๙,๕๔๘
๕๖	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		√		๘,๔๖๒,๔๐๐	๓,๖๕๗,๕๐๐
๕๗	เบี้ยยังชีพคนพิการ		√		๒,๒๐๘,๐๐๐	๑,๐๔๐,๒๐๐
๕๘	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		√		๖๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารตำบลน้ำอ้อม ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย
๕๙	สำรองจ่าย		√		๔๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐
๖๐	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำอ้อม			√	๕๐,๐๐๐	
๖๑	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ตำบลน้ำอ้อม	√			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐
๖๒	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	√			๓๒๔,๓๙๔	๓๒๔,๓๙๔
๖๓	โครงการปรับปรุงอาคารองค์การบริหารส่วนตำบล			√	๑๐๐,๐๐๐	
๖๔	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์		√		๓๐๐,๐๐๐	๘๓,๐๐๐
๖๕	ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ)		√		๖๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐